

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Dodatok“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Stredná priemyselná škola**
Sídlo: Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Rebro
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0050 8412
IČO: 00161403
DIČ: 2021091215
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických: Ing. Roman Sabadka
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EMS KOMPLET, s.r.o.**
Sídlo: 971 01 Prievidza
Adresa: Mojmírova 12
Štatutárny zástupca: Jozef Blaho
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 0012 1917 6259
IČO : 36301132
DIČ: 2020076806
IČ DPH: SK2020076806
Reg. č. z Obchodného registra: OR SR Trenčín, oddiel: Sro, vl.č. 10794/R
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických: Ján Lacko
Tel.: 0905528898
(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

1. Zmluva sa stala platnou dňom jej podpisu, účinnou dňa 16.6.2021.
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré z tohto dôvodu nie sú súčasťou pôvodného rozsahu prác:
Vzhľadom na komplexnosť rekonštrukcie nielen kotolne, ale aj celého areálu školy, je potrebné pre zabezpečenie správnej funkčnosti kotolne vykonať výmenu prívodného potrubia z kotolne do solárnych kolektorov a uskutočniť dopojenie vodovodného potrubia do dielni. Ďalej je potrebné vykonať výmenu cirkulačného čerpadla a vzhľadom na extrémne zanášanie vykurovacieho systému je potrebné vsadiť do kotolne separátor kalu.

3. K predĺženiu termínu dokončenia diela z dôvodu prác navyiac nedošlo zavinením ani jednej zo zmluvných strán a vzhľadom k tomu sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela.
4. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác navyiac, ktoré sú predmetom dodatku, je vo výške cca 12,05 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j.
5. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č.1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

1. článok V. bod 5.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 15.11.2021.
2. článok IV. bod 4.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:
Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Čl. II
Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Súčasťou Dodatku č. 1 je aktualizovaný časový harmonogram vzhľadom na nový termín zhotovenia diela.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
5. Tento Dodatok č.1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

v NOVOM MESTE, dňa 12.10.2021

 Stredná priemyselna škola
Bzinská 11
915 01 Nové Zámky, Váhorská
.....

Objednávateľ

Mgr. Peter Rebro
riaditeľ školy

Objednávateľ:

v NOVOM MESTE, dňa 12.10.2021

 EMS KOMPLET
.....

Zhotoviteľ

Jozef Blaho
konateľ EMS Komplet, s r.o.